

**VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE STRUTTURE CONSOLIDAMENTO GEOTECNICA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE**

Data: 04.09.'18

:

Presenti: V. Registro presenze :

La commissione si riunisce per una valutazione sul documento congiunto dei gruppi di lavoro in merito ai “contenuti rilevanti da sviluppare nella relazione tecnica Generale – sulla definizione di una check list e sulla definizione degli elaborati a livello geotecnico “ contenuti nella bozza della relazione illustrativa del 14-06-'18 .

La commissione ritiene che la documentazione richiesta , per un nuovo progetto , riportata nella Bozza sia corretta per edifici ed opere strategici rilevanti e di una certa importanza strutturale e si augura che questo strumento dia garanzie in merito alla uniformità di controllo su tutta la Regione .

La commissione non è d'accordo nell'estendere la richiesta di tutta la documentazione indicata nella bozza a tutti gli interventi anche a quelli strutturalmente meno importanti ed auspica metodologia semplificata per gli allegati ,che già è prevista per gli interventi locali in edifici esistenti .

Si propone di individuare una serie di opere (V. 36/R) per le quali la documentazione da allegare al progetto sia limitata tenendo conto anche dell'entità economica dell'intervento e dell'entità economica delle richieste di documentazione contenute nella bozza.

Si riportano , a titolo esclusivamente esplicativo, alcuni interventi che a nostro avviso dovrebbero essere inseriti , oltre ad altri simili, tra quelli per cui la documentazione da depositare in corredo al progetto dovrebbe essere più semplificata (per questi interventi si potrebbe anche evitare e/o limitare l'uso del collaudo facendo assumere al DD.LL. la responsabilità sulla conformità dell'opera) :

- Strutture prefabbricate a cella scatolare monopiano snelle quali non è prevista la presenza di personale a servizio di edifici ordinari-
- Strutture pubblicitarie (cartelli su pilastri)
- Strutture di tipo aperto , tettoie per ricovero mezzi , non vincolate ad edifici esistenti ma isolate con una sup. coperta < di 60 mq.
- Volumi in muratura monopiano con altezza < 3,00 ml e volume < 50 mc.

- Strutture in acciaio per ascensori non collegati a strutture esistenti e di altezza < 10,00 m. e relativa platea di fondazione.
- Strutture controterra con altezza <1,50 ml.
- Strutture interrato completamente di volume < 50 mc..

Ing. Fabio Terrosi

Fi li' 04.09.'18

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30

Data per la prossima riunione:

02 Ottobre 2018, ore 17.30